

4. Wybudowano własnymi siłami kanalizację sanitarną wypełniając enklawy nieskanalizowane w ramach Projektu POiS.

5. Na dzień raportu zrealizowano w 95 % drugi Projekt wg wniosku podstawowego do NFOiGW zainicjowany i z własnym udziałem ZWiK pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II” realizowany w latach 2018 – 2022.

Koszt Projektu to 55,0 mln PLN

w tym środki POiS /NFOiGW/ ponad 28 mln PLN

Zakres rzeczowy Projektu podstawowego :

- budowa sieci kan. sanitarnej grawitacyjna i tłoczna – 32,4 km
- budowa pompowni sieciowych - 12szt
- budowa pompowni domowych - 76szt

Na dzień sporządzenia raportu zakończono i odebrano zadania 1,2,3,5, zadanie 4 wykonano w 95 %. W sumie wykonano ponad 32 km sieci, 5 kpl pompowni sieciowych. Termin zakończenia Projektu to 30.09.2022r.

6. W związku z oszczędnościami na projekcie za zgodą NFOiS i GW wprowadzono dodatkowe zadanie 13 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łanowa, Żychonia i Cichej w Skawinie Zakres rzeczowy zadania dodatkowego to:

- sieć kanalizacji sanitarnej – 4,5 km
- pompownie sieciowe – 2 szt
- pompownie domowe 18 szt

7. Wystąpiono do NFOiSiGW w wyniku konsultacji o wprowadzenie do realizowanego Projektu zadanie 14 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza” z prośbą o zwiększenie dofinansowania o 6 mln PLN. Obecnie Spółka czeka na decyzję pisemną NFOiSiGW.

Załączniki:

1. Zestawienie niektórych wskaźników dla roku 1999 i 2020

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Jerzy Sioma

h. prof