



INFORMACJA

na temat realizacji Projektu Nr POIS.01.01.00-00-091/08 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina” - stan z dnia 30.06.2014

1. Roboty zakończone:

- **Kontrakt I „Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, ul. Bukowska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dębca”.**

Wykonawca: Lider: Zakład Ogólnobudowlany ZBOIS Spółka z o.o., ul. Łuczanowicka 21, 31-766 Kraków.
Partner: OMEGA - Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Irzyk Jarosław, ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska.

Wykonane roboty: **Kontrakt I** - Wykonawca wykonał sieć kanalizacji 6 411,16 mb oraz 2 pompownie sieciowe i 44 pompownie przydomowe. Do kanalizacji podłączyło się 127 budynków. W tym 53 poprzez pompownie domowe.

- **Kontrakt III „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Polanka Hallera - Rzozów”.**
Kontrakt IV „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Jurczyce - Radziszów”.

Wykonawca: Lider: Eltor-Wod Sp. z o.o., ul. Saska 25, 30-720 Kraków.
Partner: Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z o.o., ul. Drogowców 6, 32-400 Myślenice

Wykonane roboty: **Kontrakt III** - Wykonano 14 762 mb sieci kanalizacyjnej, 3 pompownie sieciowe oraz 77 pompowni domowych. Do nowo wybudowanej kanalizacji podłączyły się 24 budynki, w tym 13 poprzez pompownię domową.

Kontrakt IV - W ramach tego zadania Wykonawca wybudował 9 049,81 mb sieci kanalizacyjnej, 2 pompownie sieciowe oraz 40 pompowni domowych. Do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 10 budynków poprzez pompownię domową.

- **Kontrakt V „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Kopanka Skawina”.**

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany ZBOIS Spółka z o.o., ul. Łuczanowicka 21, 31-766 Kraków
Umowa podpisana w dniu 12.07.2011 r.

Wykonane roboty: **Kontrakt V** - Wybudowano 16 627 mb sieci kanalizacyjnej, w tym 4 200 mb kanalizacji ciśnieniowej oraz 12 427 mb kanalizacji grawitacyjnej.

- **Kontrakt VI „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Zelczyna - Skawina”.**

Wykonawca: Lider: AG System Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków.
Partner: Firma Budowlana Rosa s.c. U. Rosa T. Rosa, ul. Krakowska 30, 32-089 Wielka Wieś.
Umowa podpisana w dniu 21.03.2011 r.

Wykonane roboty: **Kontrakt VI** - W ramach tego kontraktu powstało 32 531,60 mb sieci, w tym 18 770 mb kanalizacji ciśnieniowej oraz 13 761,70 mb kanalizacji grawitacyjnej. Ponadto wykonano 2 pompownie sieciowe, 2 pompownie lokalne oraz 218 pompowni przydomowych.

- **Kontrakt VII „Kanalizacja sanitarna w ul. Korabnickiej”.**

Wykonawca: Lider: Zakład Ogólnobudowlany ZBOIS Spółka z o.o., ul. Łuczanowicka 21, 31-766 Kraków.
Partner: OMEGA - Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Irzyk Jarosław, ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska.



Wykonane roboty: **Kontrakt VII** - W ramach tego kontraktu wybudowano 2 985,8 mb kanalizacji grawitacyjnej. Do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej podłączyło się 85 budynków.

- **Kontrakt VIII „Kanalizacja sanitarna Radziszów IIIb”.**

Wykonawca dla etapu III b: Zakład Ogólnobudowlany ZBOIS Spółka z o.o., ul. Łuczanowicka 21, 31-766 Kraków.

Wykonane roboty: **Kontrakt VIII** - „Kanalizacja sanitarna Radziszów IIIb” - Wykonawca wybudował 8 300,04 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 864,83 mb ciśnieniowej oraz 2 pompownie sieciowe. Do nowej kanalizacji podłączyły się 144 budynki.

- **Kontrakt IX „Wodociąg i kanalizacja dla Radziszowa etap III d i III e wraz ze zbiornikami wody pitnej”.**

Wykonawca dla etapu III d: B.H.U. EMP Termo Ewa i Marek Piekoś s.j., ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk.

Wykonawca dla etapu III e: Zakład Ogólnobudowlany ZBOIS Spółka z o.o., ul. Łuczanowicka 21, 31-766 Kraków.

Wykonane roboty: **Kontrakt IX** - „Kanalizacja dla Radziszowa etap III d” - Wykonano ok. 9 617,44 mb kanalizacji grawitacyjnej, ok. 733,50 mb kanalizacji ciśnieniowej oraz 3 pompownie sieciowe. Do kanalizacji podłączyły się 63 budynki, w tym 1 poprzez pompownię domową.

„Wodociąg dla Radziszowa etap III e” - W ramach tego zadania wykonano 2 851,95 mb wodociągu oraz wybudowano dwa zbiorniki wody pitnej w Woli Radziszowskiej o poj. 300 m³ każdy. Do wodociągu podłączyły się 3 budynki.

„Kanalizacja dla Radziszowa etap III e” - Wykonano 2 636 mb kanalizacji grawitacyjnej. Do kanalizacji podłączyło się 26 budynków.

- **Kontrakt X „Sieć wodociągowa Wola Radziszowska”- III etap”.**

Wykonawca: Lider: AG System Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków.

Partner: Firma Budowlana Rosa s.c. U. Rosa T. Rosa, ul. Krakowska 30, 32-089 Wielka Wieś.

Wykonane roboty: **Kontrakt X** - W ramach Projektu zrealizowano wodociąg dla Woli Radziszowskiej o łącznej długości 44 194,23 mb oraz wybudowano 2 hydrofornie. Z wodociągu korzysta 438 gospodarstw. Prace na kontrakcie zostały zakończone. Przyłącza o łącznej długości 6 800 mb wykonywane były przez mieszkańców we własnym zakresie.

- **Kontrakt XI „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie”.**

Wykonawca: Skanska S. A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

Wykonane roboty: **Kontrakt XI** - Wszystkie obiekty przewidziane do budowy w ramach tego zadania zostały zakończone.

- **Kontrakt XII „Kanalizacja dla Radziszowa III f”**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, ul. Złota Góra 19A, 37-550 Radymno.
Umowa podpisana dnia 09.05.2013r.

Wykonane roboty: **Kontrakt XII** - W ramach zadania wykonano 6 256,8 mb kanalizacji sanitarnej, w tym 555,5 mb kanalizacji ciśnieniowej oraz 5 701,3 mb kanalizacji grawitacyjnej. Ponadto wykonano 10 pompowni domowych.

- **Kontrakt XIII „Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, ul. Wyspiańskiego, ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Krakowska”**

Wykonawca: B.U.H. EMP Termo Ewa i Marek Piekoś s.j., ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk.
Umowa podpisana dnia 22.08.2013r.



Wykonane roboty: **Kontrakt XIII** - W ramach zadania wykonano 2 719,50 mb kanalizacji sanitarnej, w tym 287 mb kanalizacji ciśnieniowej oraz 2 432,50 mb kanalizacji grawitacyjnej.

2. Aktualnie realizowane zadania w ramach Projektu:

- **Kontrakt II „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Wola Radziszowska - Radziszów”.**

Wykonawca: Lider: AG System Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków.

Partner: Firma Budowlana Rosa s.c. U. Rosa T. Rosa, ul. Krakowska 30, 32-089 Wielka Wieś.

Umowa podpisana w dniu 15.04.2011 r.

Przewidywana data zakończenia - 31.07.2014r.

Wykonane roboty: **Kontrakt II** - Wykonawca wykonał 49 765,82 mb sieci kanalizacyjnej w zakresie tego zadania, w tym 31 472,15 mb kanalizacji ciśnieniowej oraz 18 233,17 mb kanalizacji grawitacyjnej. Ponadto wykonano 1 pompownię sieciową, 1 pompownię lokalną oraz 106 pompowni przydomowych. Prace są kontynuowane.

W ramach Projektu wg. stanu na koniec czerwca 2014 roku zarejestrowano 587 zgłoszeń do sieci kanalizacyjnej o łącznej długości przyłączy 10 438,95 mb oraz 453 zgłoszenia podłączeń do sieci wodociągowej o łącznej długości przyłączy 11 813,42 mb.

PEŁNOMOCNIK
ds. realizacji
PROJEKTU FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
(MAO-Measure Authorising Officer)
Nr POIS.01.01.00-00.091/08-00

mgr inż. Jerzy Sioma